

送检时机: <input type="checkbox"/> 换产品 <input type="checkbox"/> 调机 <input type="checkbox"/> 换机 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:		客户	-	测试日期	2022/9/6
品 号	KM4001002-100C	机台/线别	自动拉力测试机	数量	5PCS
品名规格	10.0*8.0*11.2mm 黄铜端子 镀亮锡	检验标准	<input type="checkbox"/> 成品检验规范 <input type="checkbox"/> SOP <input type="checkbox"/> BOM表 <input checked="" type="checkbox"/> 图纸		

测试条件: 以每分钟25.4±3mm 的速率拔出。

### 一、测试过程

样品图片	测试图片
	  

### 二、测试结果

螺钉与螺母的拔出力≥100kgf		
项目	测试数据	判定结果
1	197.62	OK
2	198.37	OK
3	197.47	OK
4	196.85	OK
5	196.68	OK
判定结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格, 可生产 <input type="checkbox"/> 不合格, 暂停生产	备注